

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		城维工程类						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水利管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	958.69	940.15	939.41	10.00	99.92	9.99
		其中：当年财政拨款	958.69	940.15	939.41	-	99.92	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	嘉定区跨航道桥梁防撞（护）工程主要内容为：在大丰桥等 25 座桥梁的通航孔桥墩承台的上下游设置防护桩，设置中690mm 组合钢管防护桩20座、中470mm 组合钢管防护桩76座，并同步在28 座桥梁上，根据实际情况增设导航链、警示标志、太阳能道钉、反光膜等助航设施。 项目总投资2262.26万元，其中工程费用1899.39万元，工程建设其他费用598万元，预备费124.87万元。 目前工程已完工，正在审价，预计明年完成清算。			在大丰桥等 25 座桥梁的通航孔桥墩承台的上下游设置防护桩，设置中690mm 组合钢管防护桩20座、中470mm 组合钢管防护桩76座，并同步在28 座桥梁上，根据实际情况完成增设导航链、警示标志、太阳能道钉、反光膜等助航设施。按照审价金额完成支付。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	项目建设成本		在批复总投资范围内	达成指标	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估桥梁数量		=28.00(座)	28.00(座)	15.00	15.00	
	质量指标	桥梁运行安全性		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	防止桥梁碰撞隐患		有效防止	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	5.00	5.00	
		群众满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	5.00	有群众反映施工期间产生噪音影响；在桥梁施工过程中产生汽车通行不便的情况。
总分						100.00	94.99	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		东祁迁河骨干河道断点打通工程						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区水利管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	600.00	1,338.00	1,338.00	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	600.00	1,338.00	1,338.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	于2024年度内完成初设批复的整治河道 4 条段 2.06 公里,疏浚土方 11895.92 立方米,开挖土方 3589.85 立方米,回填土方 3050.97 立方米,新建护岸 4103.63 米、生态斜坡 9525.68平方米等工程量的70%。				工程进度完成量81%,未发生安全问题,工程顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	整治河道长度		≥1.44(km)	1.44(km)	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	河道调蓄能力		提高	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域水质改善情况		改善	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	河道疏浚尚未完成,水质尚有部分指标未达标。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	河道整治施工过程中对河流通畅产生影响,尽早完成施工确保河道畅通。
总分						100.00	92.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		范兰浜河道整治及泵闸工程						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水利管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	900.00	900.00	900.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	900.00	900.00	900.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	于2024年度内计划启动工程施工，完成初设批复的整治河道 870 米，开挖土方46851.39 立方米，回填土方 173 立方米，新建护岸1934 米、泵闸（水泵流量 2×1.25 立方米/秒、闸孔净宽 4 米）1 座等工程量的70%。			工程进度完成量50%，未出现安全问题，工程进展顺利。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	整治河道长度		≥609.00(米)	870.00(米)	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	河道调蓄能力		提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	项目工程进展中，河道疏浚未全部完成
	生态效益指标	区域水质改善情况		改善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		项目服务对象对项目实施满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	施工过程中对附近居民产生影响，部分服务对象满意度一般
总分						100.00	92.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		横沥（大治河~顾泾）河道综合整治工程						
主管部门		上海市嘉定区水务局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区水利管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率（%）	得分
		年度资金总额	100.00	72.04	72.04	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	72.04	72.04	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	于2024年度内计划完成项目收尾清算工作。			已完成项目收尾清算工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支付尾款		=1.00（项）	1.00（项）	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	河道调蓄能力		提高	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域水质改善情况		改善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00（%）	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施满意度		≥85.00（%）	80.00（%）	10.00	5.00	有部分居民反映施工期间产生噪音影响日常休息。
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		嘉定区断头河水系沟通工程（练祁河北）						
主管部门		上海市嘉定区水务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区水利管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率（%）	得分
		年度资金总额	800.00	710.19	710.19	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	800.00	710.19	710.19	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	于2024年度内计划完工，完成初步设计批复的整治河道41条段7.35公里（新开3.34公里），开挖土方21.63万立方米，回填土方2.77万立方米，新建护岸10.44公里、防汛通道3.94万平方米、节制闸（闸孔净宽6米）1座、桥梁53座、箱涵7座，种植绿化10.68万平方米工程量，适情开展竣工验收等收尾清算工作。				工程进度完成量95%，未发生安全问题，工程顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	整治河道长度		=7.35(km)	7.35(km)	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	河道调蓄能力		提高	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域水质改善情况		改善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	5.00	工程施工过程有居民反映噪音，对居民造成一定的影响。
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		嘉定区断头河水系沟通工程（练祁河以南、盐铁塘以东、蕴藻浜以北）						
主管部门		上海市嘉定区水务局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区水利管理所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率（%）	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	于2024年度计划完工，完成初步设计批复的整治断头河27条，拆除坝基2.23万立方米，疏浚土方20.58万立方米，开挖土方1.13万立方米，堤顶回填土方0.97万立方米，新建护岸10.39公里、防汛通道0.30万平方米、桥梁32座，箱涵16座，种植绿化11.19万平方米等工程量，适情开展竣工验收等收尾工作。				工程进度完成量75%，未发生安全问题，工程顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	整治河道长度		=5.20(km)	5.20(km)	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	河道调蓄能力		提高	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域水质改善情况		改善	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	断头河整治尚未完成，目前水质仍有部分指标未达成。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	对周边居民生活出行造成一定的影响，满意度下降。
总分						100.00	92.00	
评分等级		优						

(2024年度)

优

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		嘉定区外冈镇周泾村美丽乡村河道综合整治工程						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区水利管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	150.00	150.00	150.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目2024年度计划完成收尾清算工作，完成支付尾款1项。				已完成收尾清算工作，已完成支付尾款1项。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支付尾款		=1.00(项)	1.00(项)	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	河道调蓄能力		提高	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域水质改善情况		改善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	5.00	有部分居民反映施工期间产生噪音影响日常休息。
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		嘉定区云长泾骨干河道断点打通整治工程						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区水利管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	500.00	919.00	919.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	500.00	919.00	919.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	于2024年度计划完工，完成初步设计批复的整治河道 8 条段 1.88 公里，疏浚土方 15458.91 立方米，开挖土方 3366.15 立方米，回填土方 1780.77 立方米，新建护岸 2331.42 米、生态斜坡 6916.39 平方米、桥梁 2 座、箱涵 1 座等工程量，适情开展项目竣工验收等收尾工作。				工程进度完成量90%，未发生安全问题，工程顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	整治河道长度		=1.88(km)	1.88(km)	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	河道调蓄能力		提高	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域水质改善情况		改善	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	河道疏浚尚未完成，水质尚有部分指标未达标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施满意度		≥85.00(%)	83.00(%)	10.00	7.00	有部分居民反映施工期间产生噪音影响日常休息。
总分						100.00	94.00	
评分等级		优						

(2024年度)

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		满江红桥、谢家桥拆除						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水利管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	183.40	179.40	178.85	10.00	99.69	9.97
		其中：当年财政拨款	183.40	179.40	178.85	—	99.69	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《农村公路建设与养护技术标准》（2022年）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2016年）等文件规范，特制定2024年嘉定区农桥拆除计划：对满江红桥、谢家桥进行拆除。			根据《农村公路建设与养护技术标准》（2022年）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费走额》（2016年）等文件规范，对满江红桥、谢家桥进行拆除，现已全部完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	项目建设成本		控制在估算总投资范围内	达成指标	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	拆除桥梁数量		=2.00(座)	2.00(座)	15.00	15.00	
	质量指标	拆除后续安全隐患		安全	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	设施拆除的及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	两岸交通影响度		不影响	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	5.00	5.00	
		服务对象对项目实施效果的满意度		≥85.00(%)	78.00(%)	10.00	7.00	有部分居民反映在拆桥得施工过程中发出声音太吵，影响日常休息。
总分						100.00	96.97	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		其他政府投资项目						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水利管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	20,922.89	20,664.40	20,664.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	20,922.89	20,664.40	20,664.40	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	嘉定区蕴藻浜以南地区引水调度工程、工业区（腰浜等）河道整治工程、嘉定区断头河水系沟通工程（练祁河以南、盐铁塘以东、蕴藻浜以北）等27个其他政府投资项目的实施，24年预算安排34394.16万元，计划年底完成执行。			嘉定区蕴藻浜以南地区引水调度工程、工业区(腰浜等)河道整治工程、嘉定区断头河水系沟通工程(练祁河以南、盐铁塘以东、蕴藻浜以北)等27个其他政府投资项目的实施，已全部完成执行。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	整治河道长度		≥0.00(米)	0.00(米)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	河道调蓄能力		提高	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益指标	区域水质改善情况		改善	部分达成指标并具有一定效果	15.00	13.00	河道疏浚和施工未完成原因，水质尚有部分指标未达标。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	有部分居民反映施工期间产生噪音影响日常休息。河道整治施工过程中对河流通畅产生影响，尽早完成施工确保河道畅通。
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		区管农村桥梁管理养护						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区水利管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	100.00	73.50	73.50	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	100.00	73.50	73.50	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《农村公路建设与养护技术标准》(2022年)、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》(2016年)等文件规范,特制定2024年嘉定区区管农村桥梁管理养护情况说明,对全区106座区管农村桥梁实施日常养护,预算100万元。				根据《农村公路建设与养护技术标准》(2022年)、《上海市普通公路设施养护维修年度经费走额》(2010年)等文件规范,完成了对全区106座区管农村桥梁实施日常养护。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	养护桥梁数量		=106.00(座)	106.00(座)	10.00	10.00	
	质量指标	桥梁运行安全性		安全	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	沟通河道两岸交通效果		交通畅通	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施效果满意度		≥85.00(%)	83.00(%)	10.00	8.00	桥梁维修时,有居民反映影响汽车通行,产生不便。
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		张家桥、人民桥维修						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水利管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	215.29	210.29	210.11	10.00	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款	215.29	210.29	210.11	—	99.91	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《农村公路建设与养护技术标准》（2022年）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》（2016年）等文件规范，特制定2024年嘉定区农桥维修计划：对张家桥、人民桥进行维修。			根据《农村公路建设与养护技术标准》(2022年)、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》(2016年)等文件规范，对张家桥、人民桥2座桥进行维修，现已全部完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维修桥梁数量		=2.00(座)	2.00(座)	10.00	10.00	
	质量指标	桥梁运行安全性		安全	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	沟通河道两岸交通效果		交通畅通	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		服务对象对项目实施效果满意度		≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	5.00	施工期间产生噪音影响居民生活，日常出行也受影响。
总分						100.00	94.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		政府投资项目						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水利管理所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	24,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	24,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	于2024年度内开展项目施工阶段工作，完成敷设污水管道；新建一体化泵站、新建负压站；新建处理站7座；提标改造原处理站，同步实施污水检查井、格栅井、检测井、道路和绿化修复等附属配套工程的工程量的50%。			工程进度完成量61%，未发生安全问题，工程顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投资控制		在批复概算内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	纳管排污农户数		≥4743.00(户)	4743.00(户)	10.00	10.00	
	时效指标	设施投入使用及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	处理污水能力		提高	达成指标	15.00	15.00	
	生态效益指标	区域生态环境改善情况		改善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建方实施过程满意度		≥85.00(%)	90%	10.00	10.00	
		纳管排污农户满意度		≥85.00(%)	78.00(%)	10.00	5.00	有群众反映在施工过程中产生汽车通行不便的情况。
总分						100.00	95.00	
评分等级		优						