

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		城维养护类					
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	16,871.63	13,802.34	13,647.72	10.00	98.87	9.89
	其中：当年财政拨款	16,871.63	13,802.34	13,647.72	-	98.87	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	预期目标			实际完成情况			
	雨污水泵站运行维护加强嘉定区城市道路雨污水泵站运行管理，规范城市道路雨污水泵站的运行行为，提高城市道路雨污水泵站的管理水平，确保雨污水泵站安全稳定运行，保障城市防汛排水安全完成。确保年度河长制工作顺利推进和运行，有效督促各级河长积极履职。河道养护管理工作围绕“六护”“六无”养护内容和目标，对全区河湖落实日常管理养护。防汛隐患排查针对全区范围内防汛隐患，采取常态排查、专项排查和急排查相结合的方式，委托第三方开展专项排查检查工作，实现全年度全覆盖排查和及时落实责任单位整改，做到“汛前问题早发现、汛中措施快落实、度汛安全少损失”。防汛隐患排查针对全区范围内防汛隐患，采取常态排查、专项排查和急排查相结合的方式，委托第三方开展专项排查检查工作，实现全年度全覆盖排查和及时落实责任单位整改，做到“汛前问题早发现、汛中措施快落实、度汛安全少损失”。			消火栓更新、维修养护项目：保证全区市政消火栓正常使用。预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全。 排水设施养护管理项目：按照上海市河长制办公室《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》要求，基本完成了2024年全区排水设施管道养护工作，确保管网排水通畅，城市安全。 雨污水管道结构普查(cctv)项目：通过政府购买服务的方式购买一家供应商对20余条道路管道进行CCTV检测，完成了60公里的检测任务量，检测后出具了真实、有效的检测报告。 排水管道非开挖修复项目：通过政府购买服务的方式购买一家供应商对10余条道路管道进行非开挖修复，完成了22处局部修复和341.5米紫外光修复，修复后出具了真实、有效的修复报告。 雨污水泵站运行维护项目：改项目完成区属59座雨污水泵站的运行维护，保证区属排水设施安全运行。 防汛泵车维护保养及应急抢修使用项目：保障了2024年度汛期防汛泵车正常使用、平安度汛。 沉降窨井底座改造项目：按照沪排管〔2021〕32号《关于调整公共排水管道设施维护管理工作考核指标的通知》要求，委托专业单位已完成查找嘉松北路等7个被埋污水井，包括管道清淤、检测，井定位，井及底座升高和路面、绿化修复等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	修复服务全年采购总价	≤800.00(万元)	800.00(万元)	1.00	1.00	
		项目成本控制率	≤3144.63(万元)	3144.63(万元)	0.70	0.70	
		通沟污泥处理服务全年采购总价	≤250.00(万元)	240.00(万元)	1.00	1.00	
		单个泵站运行成本	符合《上海市排水泵站、污水处理厂设施运行维修定额》计价标准	达成指标	0.80	0.80	
		检测服务全年采购总价	≤400.00(万元)	296.53(万元)	0.80	0.80	

		项目成本控制率	≤800.00(万元)	800.00(万元)	0.80	0.80	
		项目成本控制	≤180.00(万元)	145.58(万元)	0.80	0.80	
		项目成本控制率	≤157.00(万元)	157.00(万元)	0.70	0.70	
	数量指标	完成修复报告数量	≥1.00(篇)	1.00(篇)	0.70	0.70	
		委托第三方修复公司个数	=1.00(个)	1.00(个)	0.70	0.70	
		修复管道长度	>11.00(千米)	22.00(千米)	0.70	0.50	实际局部修复按修复点位数量计算，紫外光修复按照长度计算
		管道疏通养护完成率	≥98.00(%)	98.00(%)	0.70	0.70	
		委托第三方养护公司个数	=1.00(个)	1.00(个)	0.70	0.70	
		全年通沟污泥处理	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		委托处置单位	=2.00(个)	2.00(个)	0.70	0.70	
		泵站运行维护个数	=60.00(个)	60.00(个)	0.70	0.70	
		完成检测报告数量	≥1.00(篇)	20.00(篇)	0.70	0.70	
		委托第三方监测公司个数	=1.00(个)	1.00(个)	0.70	0.70	
		检测管道公里数	>70.00(千米)	60.00(千米)	0.70	0.50	批复财政资金压减，招标完成公里数相应减少。
		泵站更新个数	=21.00(个)	21.00(个)	0.70	0.70	
		购买安装除臭设备泵站个数	=2.00(个)	2.00(个)	0.70	0.70	
		被埋倒虹井升高个数	≥50.00(个)	50.00(个)	0.70	0.70	
		防汛泵车正常使用	=12.00(辆)	12.00(辆)	0.70	0.70	
		维修数量	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		委托第三方机构个数	=1.00(个)	1.00(个)	0.70	0.70	
		形成调查成果报告个数	≥1.00(个)	1.00(个)	0.70	0.70	
		委托第三方养护单位个数	≤4.00(个)	4.00(个)	0.70	0.70	

产出指标		运行养护水闸数量	=43.00(座)	43.00(座)	0.70	0.70	
		购买河长热线服务团队	=1.00(家)	1.00(家)	0.70	0.70	
		维修养护河道长度	=1985.64(公里)	1985.64(公里)	0.70	0.70	
		完成防汛隐患报告数量	=5.00(篇)	5.00(篇)	0.70	0.70	
		检查单位数量	=1.00(家)	1.00(家)	0.70	0.70	
	质量指标	修复报告规范性	符合行业标准	达成指标	0.70	0.70	
		修复质量	现场验收合格	达成指标	0.70	0.70	
		单位管道清泥量	符合行业标准	达成指标	0.70	0.60	
		全年管道养护考核分数	≥90.00(分)	90.20(分)	0.70	0.70	
		通沟污泥运输安全	确保	达成指标	0.70	0.70	
		确保通沟污泥站内正规化处理	符合行业标准	达成指标	0.70	0.70	
		保证泵站正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		检测报告规范性	符合行业标准	达成指标	0.70	0.70	
		检测报告内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	0.70	0.70	
		保证泵站正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		保证处理达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		决算审计通过率	=1.00(个)	1.00(个)	0.70	0.70	
		防汛泵车正常使用，平安度汛	正常	达成指标	0.70	0.70	
		考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		审价报告通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		第三方养护单位工作质量考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		第三方养护单位运行养护工作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.70	0.70	
		政府采购合规性	合规	达成指标	0.70	0.70	

		河长热线团队考核合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.70	0.70	
		“嘉定区河道管理养护考核情况”	合格	达成指标	0.70	0.70	
		防汛隐患报告规范性	符合行业标准	达成指标	0.70	0.70	
		防汛隐患报告内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	0.70	0.70	
	时效指标	修复工作完成时间	及时	达成指标	0.70	0.70	
		每月养护工作完成时间	及时	达成指标	0.70	0.70	
		通沟污泥处理及时性	及时	达成指标	0.70	0.70	
		设施投入使用及时性	及时	达成指标	0.70	0.70	
		摸排检测工作及时性	及时	达成指标	0.70	0.70	
		设施投入使用及时性	及时	达成指标	0.70	0.70	
		设备购买安装及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	0.70	0.50	监督安装进度及时完成
		查找升高及时性	及时	达成指标	0.70	0.70	
		及时完成防汛泵车维护保养	及时	达成指标	0.70	0.70	
		养护维修的及时性	及时	达成指标	0.70	0.70	
		开展调查时效性	及时	达成指标	0.70	0.70	
		设施养护及时性	日常及时养护，2024年11月前完成	达成指标	0.70	0.70	
		工单处理及时性	24小时内联系投诉人	达成指标	0.70	0.70	
		日常巡查养护频次	≥1.00(次)	1.00(次)	0.70	0.70	
		防汛隐患报告完成时间	2024年12月前	达成指标	0.70	0.70	
		检查服务工作完成及时性	及时	达成指标	0.70	0.70	
	经济效益指标	泵站正常运行个数	=60.00(个)	60.00(个)	1.00	1.00	
		保障人民生命财产安全	确保	达成指标	1.00	1.00	
		排水管道养护管理设施体系	完善	达成指标	1.00	1.00	

效益指标	社会效益指标	城市建设管理的技术水平	提高	达成指标	0.50	0.40	
		管道使用寿命	有效延长	达成指标	1.00	1.00	
		城市防汛排水安全	保障	达成指标	1.00	1.00	
		排水管道养护管理设施体系	完善	达成指标	1.00	1.00	
		管道使用寿命	有效延长	达成指标	1.00	1.00	
		城市防汛排水安全	保障	达成指标	1.00	1.00	
		排水管道养护设施管理体系	完善	达成指标	1.00	1.00	
		城市建设管理的技术水平	提高	达成指标	1.00	1.00	
		区域污水收集输送率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		排水管道养护设施管理体系	完善	达成指标	0.50	0.50	
		城市建设管理的技术水平	提高	达成指标	0.50	0.40	
		管道使用寿命	有效延长	达成指标	0.50	0.50	
		管道完好排水通畅	确保	达成指标	0.50	0.50	
		区域污水收集输送率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		区域臭气处理率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		管通水畅无冒溢	保障	达成指标	0.50	0.50	
		区属排水管道维护水平	提高	达成指标	0.50	0.50	
		城市防汛和排水安全	保障	达成指标	0.50	0.50	
		管通水畅无冒溢	完成	达成指标	0.50	0.50	
		市政消防栓正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		调研报告成果利用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		水环境整治成果	巩固	达成指标	0.50	0.50	
		雨污分流成果	巩固	达成指标	0.50	0.50	

		圩区防汛功能	完善	达成指标	0.50	0.50	
		年度河长制工作推进	顺利推进	达成指标	0.50	0.50	
		附属设施完好率	≥100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		隐患报告成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		隐患报告整改率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		防汛隐患检查工作工作规范性	有效提升	达成指标	0.50	0.50	
	生态效益指标	通沟污泥污染	降低	达成指标	0.50	0.50	
		通沟污泥污染	降低	达成指标	0.50	0.50	
		全区环境	优化	达成指标	0.50	0.50	
		通沟污泥污染	降低	达成指标	0.50	0.50	
		区域内无因泵站原因发生冒溢积水	完成	达成指标	0.50	0.50	
		区域内泵站气体无害化	完成	达成指标	0.50	0.50	
		全区环境	优化	达成指标	0.50	0.50	
		保护水环境	完成	达成指标	0.50	0.50	
		区域引排水质量	良好	达成指标	0.50	0.50	
	可持续影响指标	成果应用机制健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
		成果应用机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	0.50	0.40	成果应用机制需修改完善
		成果应用机制健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
		成果应用机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	0.50	0.40	成果应用机制需修改完善
		全区环境	优化	达成指标	0.50	0.50	
		平安度汛	完成	达成指标	0.50	0.50	
		政策知晓度	=100.00(%)	90.00(%)	0.50	0.30	群众对政策的知晓度还不够高，后续加强宣传通过多方媒体加强

		防汛安全	保障	达成指标	0.50	0.50	
		成果应用机制健全性	健全	达成指标	0.50	0.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	0.90	0.90	
		社会公众满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	0.70	0.70	
		社会公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	0.70	0.70	
		公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.70	0.70	
		社会公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	0.70	0.70	
		公众满意度	满意	达成指标	0.70	0.70	
		公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.70	0.70	
		社会公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	0.70	0.70	
		公众满意度	满意	达成指标	0.70	0.70	
		社会公众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	0.70	0.70	
		公众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	0.70	0.70	
		居民满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	0.70	0.70	
		成果应用部门满意度 防汛部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.70	0.70	
		成果应用部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	0.70	0.70	
总分					100.00	98.59	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		第三方评估和检测经费					
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	398.48	338.69	336.69	10.00	99.40	9.94
	其中：当年财政拨款	398.48	338.69	336.69	—	99.40	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于进一步规范本市行政机关组织行政审批申请人付费行政审批评估评审事项的通知》（沪财预[2015]145号），参照市水务局政府采购确定的第三方专业评估机构名单，选择相应的专业评估机构，开展水土保持方案评估、节水设施设计方案等事项的评估评审；根据《上海市水务局关于十四五期间各区河湖面积指标的通知》（沪水务（2021）349号），为确保到2025年全区河湖面积增加0.71平方公里的考核目标，根据实际情况,选择第三方专业咨询公司开展测量现状河湖岸线，复核全区水面率；根据《关于进一步加强小微水体分类管控的通知》（沪河长办（2022）25号）要求，拟以2023年度全区河湖报告为基础，委托第三方技术支撑单位进一步摸清全区600余个小微水体权属、土地等基础性信息，选择现状条件相对合适的水体，编制改造方案；根据《上海市人民政府关于下放一批行政审批事项的决定》（沪府规（2022）1号）等相关法律法规和技术标准，针对嘉定新城填堵河道行政许可事项，委托第三方技术支撑单位开展河湖测量等批后监管工作。排水设施养护监测通过政府购买服务的方式购买一家供应商对全区的雨污水管道进行养护监测，每月出具监测结果报告，目的在于监管并提高本区排水管道养护管理水平，完善排水管道养护管理考评体系，促进本区排水管道养护管理工作，保障城市防汛排水安全，减少通沟污泥对河道污染。河湖水质监测对全区河道断面水质进行常态化监测，掌握本区河湖水环境状况及变化趋势，进一步规范我区地表水监测工作，巩固全区消劣成果，逐步提升水环境质量，支撑河长制湖长制实施。绩效评价区水务局拟委托专业单位对四座污水厂污水污泥处理运营及污水厂污泥资源化利用运用项目绩效考核进行全方位的绩效评价，采用定量与定性相结合，最终对项目决策、过程、产出、绩效进行了公正、科学、透明的评价，并出具绩效评价报告。该项目2024年共需安排预算资金48万元，其中4座污水厂40万元（考核频次按2次/年），污泥厂8万元（考核频次1次/年）。以及重点项目绩效评价。			排水设施养护监测项目：通过政府购买服务的方式购买一家供应商对全区的雨污水管道进行养护监测，全年出具了22期排水管道监测报告，提高了本区排水管道养护管理水平，完善了排水管道养护管理考评体系。 水土保持监管：通过政府购买服务的方式购买一家供应商对水利部下发的水土扰动图斑进行现场核查，并对我区在建的生产建设项目进行批后监管，并出具当年度监管报告，提高了水土保持监管成效。 河湖水质监测：按照文件要求，委托专业第三方检测机构对本区河湖水质监测断面开展水质监测，完成全年河道水质监测计划，及时掌握本区河湖水环境状况及变化趋势，有效支撑河湖长制实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤68.48(万元)	68.00(万元)	3.00	3.00	
		检测服务全年采购总价	不高于220万元	达成指标	3.00	3.00	
		行政审批评估评审数	=50.00(件)	34.73(件)	3.00	2.00	年度预算调整，需评估评审项目总量减少
		形成报告数	=3.00(本)	3.00(本)	3.00	3.00	
		购买第三方编制单位个数	=3.00(个)	3.00(个)	2.00	2.00	
		完成检测报告数量	=22.00(篇)	22.00(篇)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	委托第三方监测公司个数	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		检测道路数量	>800.00(条)	1006.00(条)	2.00	2.00	
		委托第三方监测公司数量	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		河湖水质监测次数	≤12.00(次)	12.00(次)	2.00	2.00	
		报告数量	≥5.00(个)	5.00(个)	2.00	2.00	
	质量指标	专家评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		数据准确率	≥95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
		监管测量报告编制质量	符合行业要求	达成指标	2.00	2.00	
		检测报告规范性	符合行业标准	达成指标	2.00	2.00	
		检测报告内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	2.00	2.00	
		河湖水质监测准确性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		绩效报告合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	行政审批评估评审及时性	受理后2周内完成评审	达成指标	2.00	2.00	
		报告完成时间	2024年11月底前	达成指标	2.00	2.00	
		检测工作完成时间	通常15天内完成	达成指标	2.00	2.00	
		河湖水质监测及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		报告提交及时性	按时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	行政审批申请人申请效率	提高	达成指标	2.50	2.50	
		全区水面率情况	提升	达成指标	2.50	2.50	
		排水管道养护管理考评体系	完善	达成指标	2.50	2.50	
		区属排水管道维护水平	提高	达成指标	2.50	2.50	
		养护工作规范性	有效提升	部分达成指标并具有一定效果	2.50	2.00	工作规范性需要继续改进
		城市防汛排水安全	保障	达成指标	2.50	2.50	

双盲1目的		监测结果应用率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.50	2.50	
		污水厂运营效率	提高	达成指标	2.50	2.50	
	生态效益指标	通沟污泥污染	降低	部分达成指标并具有一定效果	2.50	2.00	通沟污泥污染需要继续加强整治
		水环境质量	提升	达成指标	2.50	2.50	
	可持续影响指标	成果应用机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	2.50	2.00	机制健全有待改进完善
		河长制湖长制建设	保障	达成指标	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批申请人满意度	≥90.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		报告使用方满意度	≥90.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		社会公众满意度	≥80.00 (%)	85.00 (%)	2.00	2.00	
		社会公众满意度	≥85.00 (%)	90.00 (%)	2.00	2.00	
		社会公众满意度	≥85.00 (%)	90.00 (%)	2.00	2.00	
总分					100.00	97.44	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		规划和方案编制经费						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	140.00	74.00	74.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	140.00	74.00	74.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《上海市嘉定区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035年）》、上海市水务局关于推进区级水务规划及新城水务规划编制的要求，2024年开展相关水务专项规划编制，确保水务建设上位规划合理有据。			水务规划编制项目根据上海市水务局关于推进区级水务规划及新城水务规划编制的要求，正常开展规划编制工程，确保了水务建设上合理有据。今年开展了嘉定区污水及污泥处理处置规划修编费用、曹丰系统“公园绿色调蓄+移动泵车”方案编制、江桥污水厂选址专项规划编制。年度调整后预算74万元全部执行				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤74（万元）	74万元	10	10	
产出指标	数量指标	水务规划编制数		=3.00(本)	3.00(本)	10.00	10	
		购买第三方规划编制单位个数		=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10	
	质量指标	专家评审通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10	
	时效指标	水务规划编制及时性		2024年11月底前	达成指标	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	水安全、水环境情况		增强	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划成果使用方满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		其他城维类					
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	62,338.34	62,338.34	62,337.23	10.00	99.99	10.00
	其中：当年财政拨款	62,338.34	62,338.34	62,337.23	—	99.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目中污水厂污泥处置主要是2024年新城、大众、南翔、安亭污水厂四家污水厂污泥处理所需处置费妥善处理污水厂污泥，降低对环境的影响，进一步改善嘉定区城市面貌，为嘉定区经济发展创造良好的环境，从总体上推进嘉定区的全面开发建设和经济可持续发展。几个污水厂污水处理费主要收集全区的市政污水。处理水量满足城市安全正常排水需求，解决市政污水处理问题。防汛经费确保防汛防台工作及水务行业安全生产工作的开展。持续提升嘉定区防汛防台工作，增强“预报、预警、预演、预案“的四预能力，不断提高区域水灾害防御能力。			污水处理费代征手续费：及时向区内供水企业发放污水处理费代征手续费。保证污水处理费的收取。嘉定的四家污水厂、新城、大众、南翔、安亭污水厂的污水处理及污泥处理工作正常进行，降低对环境的影响，为嘉定区域经济发展创造了良好的环境。防汛经费和防汛视频会务保障为防汛工作提供了有力保障，在面对台风贝碧嘉的极端恶劣天气下确保了全区防汛防台指挥体系高效顺畅运转，实现不死人、少伤人、少损失的工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安亭污水厂污水处理费项目成本控制	≤15535万元	15535万元	1	1	
		大众污水厂污水处理费成本控制	≤16071万元	16071万元	1	1	
		南翔污水厂污水处理费成本控制	≤7601万元	7601万元	1	1	
		新城污水厂污水处理费成本控制	≤6231万元	6231万元	1	1	
		嘉定区污水厂污泥资源化利用项目运行费用成本控制	≤3417万元	3417万元	1	1	
		南翔污水厂地上景观成本控制	≤255.544万元	254.57万元	1	1	
		污水处理费代征手续费成本控制	≤700万元	700万元	1	1	
		防汛经费成本控制	≤20万元	19.89万元	1	1	
		污水厂污泥处理处置成本控制	≤12366万元	12366万元	1	1	
	数量指标	污泥处置量	≤130.00(吨/天)	120.00(吨/天)	1	1.00	
		年平均处理量	≥10.00(吨/天)	10.00(吨/天)	1	1.00	
		年平均处理量	≥15.50(吨/天)	16.00(吨/天)	1	1.00	
		年平均处理量	≥5.00(吨/天)	5.00(吨/天)	1	1.00	
		年平均处理量	≥7.20(吨/天)	8.00(吨/天)	1	1.00	
		购买第三方运维公司个数	=2.00(个)	2.00(个)	1	1.00	
		嘉定区污水厂污泥资源化利用项目全年运营正常	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	1	1.00	

产出指标		代征手续费发放企业数量	=6.00(家)	6.00(家)	1	1.00	
		安装泵站数	=8.00(个)	8.00(个)	1	1.00	
		短信服务平台	=1.00(个)	1.00(个)	1	2.00	
		完成“四预”报告数量	=4.00(篇)	4.00(篇)	2	2.00	
	质量指标	污泥处理达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2	2.00	
		保证出水达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2	2.00	
		保证出水达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2	2.00	
		运维工作考评通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2	2.00	
		运营正常，无安全事故	正常	达成指标	2	2.00	
		发放准确率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2	2.00	
		质量达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2	2.00	
		报告规范性	符合行业规定	达成指标	2	2.00	
	时效指标	污泥处理处置及时性	及时	达成指标	2	2.00	
		污水处理及时性	及时	达成指标	2	2.00	
		污水处理及时性	及时	达成指标	2	2.00	
		运维工作及时性	及时	达成指标	2	2.00	
		污水厂污泥处置	及时	达成指标	2	2.00	
		发放及时性	及时	达成指标	1	1.00	
		设施投入使用及时性	及时	达成指标	1	1.00	
		预警短信及时性	及时	达成指标	1	1.00	
	经济效益指标	覆盖个数	=8.00(个)	8.00(个)	2.00	2.00	
		区域污泥减量化	完成	达成指标	2.00	2.00	
		再生水利用率	有效提升	达成指标	2.00	2.00	

效益指标	社会效益指标	对公众开放率	提升	达成指标	2.00	2.00	
		污水处理费收取	全额上缴	达成指标	2.00	2.00	
		计划安装完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		防汛响应行动	及时	达成指标	2.00	2.00	
	生态效益指标	全区环境	优化	达成指标	2.00	2.00	
		城市人居环境建设	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		区域内景观公园维护良好	良好	达成指标	2.00	2.00	
		污泥稳定化、减量化和无害化处理	提高	达成指标	2.00	2.00	
		区域内污水监控	完成	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效机制建设	建立健全	达成指标	2.00	2.00	
		全区排水安全	优化	达成指标	2.00	2.00	
		成果应用机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(百分比)	75.00(百分比)	10.00	8.00	污水厂运行时噪音对周边有一定影响，后续加强管理考虑改善处理设备降低噪音
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		其他政府投资项目						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	3,190.00	2,035.10	2,035.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2,583.00	2,035.10	2,035.10	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	607.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2012年度上海市河道生态治理试点项目一嘉定区外岗镇陆泾河、瞿门河、东周泾和小横沥河道工程为跨年安排预算的工程，各年度“项目总目标”不变。水环境面貌得到明显提升，水质改善明显，达到设计目标。完成腾地审计，支付腾地预款。苏州河华新段本工程通过加固改建堤防，贯通防汛道路，提高区域防汛安全和水资源调度能力，改善沿河水环境面貌年内完成沿河防汛通道建设。尾款清算通过河道疏浚、新建护岸（包括绿化布置）、拆除河坝、新建桥梁等整治措施，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境，满足地区社会经济综合发展的要求。				2012年度上海市河道生态治理试点项目一嘉定区外岗镇陆泾河、瞿门河、东周泾和小横沥河道根据审计报告全部支付，本工程对水环境面貌明显提升，改善周边水质，达到了设计目标。苏州河华新段根据项目实际情况进行全额调减，在25年在安排预算。尾款清算项目也全部执行，通过河道疏浚、新建换、拆除河坝等整治措施、提升了区域防汛除涝能力，满足了周边地区的社会经济综合发展的要求。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数		控制在概算范围内	达成指标	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	完成河道建设长度		=7326.58(米)	7326.58(米)	3.00	3.00	
		单位工程建设完成数量		=8.00(个)	7.00(个)	3.00	2.00	苏州河华新段项目由青浦立项开工建设，24年因实际情况全额调减
		完成河道建设长度		=1558.00(米)	1558.00(米)	2.00	2.00	
		工程量完成百分比		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		运行维护规范性		符合上海市河道维修养护技术规范	达成指标	2.00	2.00	
		设计方案规范性		符合行业标准	达成指标	2.00	2.00	
		可行性研究报告信息完整性		完整	达成指标	2.00	2.00	
		财务审计报告达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程审价报告达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		质保金拨付准确率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		工程验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
	时效指标	工程建设完成时间	完成	达成指标	2.00	2.00	
		设计方案完成时间	完成	达成指标	2.00	2.00	
		可行性研究报告完成时间	完成	达成指标	2.00	2.00	
		项目阶段性验收时间	完成	达成指标	2.00	2.00	
		工程竣工时间	完成	达成指标	2.00	2.00	
		财务审计报告完成时间	完成	达成指标	2.00	2.00	
		工程审价报告完成时间	完成	达成指标	2.00	2.00	
		工程建设完成时间	按时	达成指标	2.00	2.00	
		设施投入使用及时性	按时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	防汛效益	加固改建堤防	达成指标	3.00	3.00	
		河道环境改善效果	改善	达成指标	3.00	3.00	
		河道调蓄能力	提高	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	水环境改善效果	有效改善	达成指标	4.00	4.00	
		提高水环境质量	提高	达成指标	4.00	4.00	
		区域水质改善情况	改善	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	河道养护后续运行管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度建设	完善	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	3.00	3.00	
		群众满意度	≥80.00 (%)	80.00 (%)	3.00	3.00	
		服务对象对项目实施满意度	≥85.00 (%)	85.00 (%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	470.60	433.05	428.18	10.00	98.87	9.89
		其中：当年财政拨款	470.60	433.05	428.18	—	98.87	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为贯彻落实最严格水资源管理制度，进一步加强用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线，我区持续开展最严格水资源管理相关工作。 2. 为依法开展水利工程运行和安全监管，保障工程运行安全和效益发挥，我区开展水利工程管理与保护范围划定工作。 3. 为进一步提高各类方案编制质量、提高项目实施效率，对部分重点项目、难度较大项目，邀请有相关经验单位，开展专题方案研究。			1. 按照最严格水资源管理制度要求，落实用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污三条红线管理，推进节水型社会建设、农田灌溉效率管理、取水管理、水务宣传、农村生活污水处理站水质监测工作，有效推动水资源管理提质增效。 2、按照上级部门要求，完成水利工程管理与保护划定工作，为后续依法开展水利工程运行和安全监管提供支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制		≤493.40(万元)	428.18(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	限制纳污控制		≥94.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		用水总量控制		≤4.86(亿立方米)	4.86(亿立方米)	4.00	4.00	
		用水效率控制		≥0.73(/)	0.73(/)	4.00	4.00	
		方案编制单位		=5.00(个)	5.00(个)	4.00	3.50	因前期协调耗费时间，方案编制进度比预期慢
		前期方案研究数		=4.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	
	质量指标	市级部门考核通过率		=100.00(%)	96.17(%)	5.00	4.50	非常规水利用率需要提升
		编制方案通过率		=100.00(%)	95.00(%)	4.00	3.00	部分专家对编制方案提出修改意见，后期需要进一步修改完善
		方案编制质量		符合行业要求	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	水资源管理及时性		及时	达成指标	4.00	4.00	
		方案编制及时性		及时	达成指标	4.00	4.00	
		前期方案研究完成时效性		2024年11月底前	达成指标	4.00	4.00	
	经济效益指标	市级下达任务		完成	达成指标	6.00	6.00	

效益指标	社会效益指标	水资源管理水平	提升	达成指标	6.00	6.00	
		方案研究应用率	=100.00 (%)	100.00 (%)	6.00	6.00	
	生态效益指标	用水效率	≥0.73 (/)	0.73 (/)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度 满意	满意	达成指标	3.00	3.00	
		方案使用方满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
		方案研究成果使用方满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		信息化项目建设						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	47.06	45.03	34.70	10.00	77.05	7.71
		其中：当年财政拨款	47.06	45.03	34.70	—	77.05	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以污水厂、泵站、排水管网、市政消火栓等城市关键设施工程信息和动态监控信息为基础，利用物联网、云计算、大数据、地理信息系统等现代信息技术，感知和分析水务系统运行及要素状态，升级现有水务信息平台，服务嘉定农村生活污水监管、水利基础设施管理、源-站-网-厂一体化监管、市政消火栓监管等应用场景，实现系统运行、科学调度、全程管控，提升排水系统运行管理水平。			启动水务运行监管一网统管模块信息化建设项目的招标工作，利用物联网、云计算、大数据、地理信息系统等现代化信息技术，感知和分析水务系统运行要素的状态、升级现有的水务信息平台，服务嘉定区的农村生活污水监管、水利基础设施管理等，年度预算45.03万，根据监理报告实际支付34.7万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数		控制在概算范围内	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	系统完成数量		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		软件开发数量		=4.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
		数据交换次数		≥99.00(次)	99.00(次)	5.00	5.00	
		联网数据接口数		≥5.00(次)	5.00(次)	5.00	5.00	
		共享信息数据量		≥1000.00(次)	1000.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	系统开发完成时间		2024年10月前	达成指标	5.00	5.00	
		系统更新完成时间		2024年10月前	达成指标	5.00	5.00	
		系统投入运行时间		2024年10月前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	数据资源附加值情况		提升	达成指标	5.00	5.00	
		获取产品成本情况		降低	达成指标	5.00	5.00	
		数据信息化管理效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		对水务工作的支撑效果		有效支撑	达成指标	5.00	5.00	

		水务工作信息化率	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	系统常态化运维机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥85.00 (%)	80.00 (%)	10.00	8.00	系统建设后，偶尔有运行不稳定状态，后台维护还需提高，后期加强系统运维。
总分					100.00	95.71	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		信息化项目运维						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	259.84	259.84	187.20	10.00	72.04	7.20
		其中：当年财政拨款	259.84	259.84	187.20	—	72.04	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将现有的水资源管理系统、核心系统信息安全技术支持服务、圩区排涝设施视频监控、下立交积水预警系统、防汛下立交视频资源整合、污水系统信息化项目、GIS排水数据库及管线巡查系统通过联通形式进行整合，以GIS图为基底，以水务实时信息为内容，以业务类型为分类，以相关基础设施信息为参照，在一张地图上实现数据的集成与发布系统，实现局相关业务科室及时了解各类水务在线监测实时信息、全面掌握各局属单位业务运行和管理状况的同时，区水务局及相关局属单位之间的信息打通、实时共享，促进多部门、多层面的业务协同和信息共享，提升嘉定区水务行业的精细化、长效化监管水平。				信息化运维项目正常开展，将现有的水资源管理系统、核心系统信息安全技术支持服务、圩区排涝设施监控等通过联动形式进行整合，以GIS图为基底，水务实时信息为内容，以香港基础设施信息为参照，在一张地图上实现数据的集成和发布系统，信息化的建设提升了嘉定水务行业的精细化、长效化监管水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制		≤259.84万元	187.15万元	3	3	
	社会成本指标	长效化监管水平		有效提升	提升	2	2	
产出指标	数量指标	购买运维服务公司数量		=5.00(个)	5.00(个)	3	3.00	
		设备更新完成数量		=10.00(个)	10.00(个)	3	3.00	
		水务一体化信息资源整合运维		=1.00(个)	1.00(个)	3	3.00	
		水资源管理系统运维		=1.00(个)	1.00(个)	3	3.00	
		水务局核心系统信息安全技术支持服务		=1.00(个)	1.00(个)	3	3.00	
		圩区排涝设施视频监控运维		=1.00(个)	1.00(个)	3	3.00	
		下立交积水预警系统运维		=1.00(个)	1.00(个)	3	3.00	
		防汛下立交视频资源整合运维		=1.00(个)	1.00(个)	3	3.00	
		污水系统信息化项目运维		=1.00(个)	1.00(个)	3	3.00	
		GIS排水数据库及管线巡查系统运维		=1.00(个)	1.00(个)	3	3.00	
		运维工作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	3	3.00	

	质量指标	系统正常运行率	=100.00 (%)	100.00 (%)	3	3.00	
		系统正常运行天数	≥350.00 (天)	365.00 (天)	3	3.00	
		安全测评指数	=100.00 (%)	100.00 (%)	3	3.00	
		数据准确度	≥85.00 (%)	85.00 (%)	3	3.00	
效益指标	社会效益指标	累计注册人数	≥20.00 (人)	25.00 (人)	5.00	5.00	
		需求满足度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		数据安全防范能力	保障	达成指标	5.00	5.00	
		系统运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		发生事故数量	=0.00 (起)	0.00 (起)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	平台运维保障机制	建立	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥85.00 (%)	80.00 (%)	10.00	8.00	系统使用偶尔有卡顿现象，体验感欠佳，后期要加强信息化后台运行维护提高系统运行。
总分					100.00	95.20	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称			政府投资项目						
主管部门			上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区水务局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额	5,079.28	1,943.66	1,855.27	10.00	95.45	9.55
			其中：当年财政拨款	5,079.28	1,943.66	1,855.27	-	95.45	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提升农村人居环境，加强供水管网建设及农村生活污水治理，实现供水集约化，供水管网标准化，解决生活污水散排、直排问题，实施供水管网建设（改造）、农村生活污水治理、初期雨水调蓄池等项目建设，进一步提升区域内居民供水水质以及水环境质量，促进美丽嘉定建设。				完成嘉定工业区赵厅村、雨化村、外冈镇周泾村农村生活污水处理工程建设，解决生活污水散排、直排问题，有效改善人居环境。嘉定区外冈镇葛隆村生活污水处理项目（二期）资金由区级财政承担20%，镇级财政承担80%，区级预算全额调减，等项目竣工决算后，与区财政清算再安排预算。徐行镇大石皮村、和桥村供水管网改造工程根据竣工决算审计报告完成支付，改善了当地的供水水质。真江西雨水调蓄池按照预期进度施工，完工后将改善区域水环境，有效控制定边泵站服务范围内初期雨水径流污染，促进经济环境可持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		=7461.27(万元)	4606.60(万元)	7.00	5.00	供水及农污的政府投资项目根据实际情况预算调减，后期充分了解项目实际需求确定项目成本，确保预算编制的准确性和合理性	
产出指标	数量指标	农村生活污水治理户数		=1886.00(户)	1886.00(户)	7.00	7.00		
		供水管网建设（改造）		=2164.00(户)	2164.00(户)	6.00	6.00		
		新建雨水调蓄池		=1.00(座)	1.00(座)	6.00	6.00		
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	农污治理及时性		及时	达成指标	6.00	5.00	因工程实际情况部分工程建设工期滞后，后续加强监督在保证工程安全性的前提下，按照预期进度施工。	
		供水管网建设（改造）及时性		及时	达成指标	6.00	6.00		
		雨水调蓄池建设工期		=18.00(月)	18.00(月)	6.00	6.00		
效益指标	经济效益指标	供水水质改善		改善	达成指标	8.00	8.00		
	社会效益指标	排水系统完善		完善	达成指标	8.00	8.00		
	生态效益指标	水环境质量提升		提升	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.55		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		租赁费						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区水务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	35.36	35.29	35.29	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	35.36	35.29	35.29	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市防汛物资的管理规定，每年汛前要完成区级防汛物资柴油、潜水排水泵的维护保养工作，确保防汛抢险物资处于良好的运行状态，在汛期拿的出，用的上。				汛前完成区级防汛物资柴油、潜水排水泵的维护保养工作，确保防汛抢险物资处于良好的运行状态，在汛期充分使用了相关抢险物资。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率		≤35.36万	35.29	10	10	
产出指标	数量指标	柴油机污水泵		=6.00(台)	6.00(台)	10	10.00	
		潜水泵（油浸式）		=27.00(台)	27.00(台)	10	10.00	
	质量指标	防汛物资维保服务质量考核达标率		=100.00(%)	95.00(%)	10	8.00	防汛物资部分设备质量未达到预期值,实际使用时体验感不佳，已跟供应商沟通提高对设备的检测度确保质量合格后发货。
	时效指标	故障报修响应时间		符合合同规定	达成指标	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备稳定运行天数		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
		设施良好运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	防汛设备常态化管理机制		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		办公人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分						100.00	98	
评分等级		优						