

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		政府投资项目					
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位	上海市嘉定区给排水管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	22,500.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	22,500.00	20,000.00	20,000.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成浏翔公路 DN800 污水管道 7 公里; 应急敷设 DN300-DN1200 污水管 508 米及其配套检查井、顶管井等构筑物。完成沿娄陆公路(创新中心项目一北和公路)、北和公路(娄陆公路一城北路)敷设 DN800 污水管道 1194 米, 沿城北路(北和公路一兴文路)敷设 DN1000 污水管道 688 米, 沿城北路(兴文路一城北路 3#泵站)敷设 DN1200 污水管道 377 米, 沿规划和陈公路(汇旺路一汇方路)敷设 DN1400 污水管 324 米, 施工工艺采用开槽+顶管; 同步配套新建检查井及街坊支管等设施。			新城污水厂配套污水管道与新潭线超高压线路交叉段应急工程已完成审价审计; 新城污水厂配套污水管道工程已开工, 完成形象进度 30%; 浏翔公路(霜竹路污水泵站-新建一路)污水管道改造工程完成竣工验收, 正在审价。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制率(新潭线)	≤500.00(万元)	500.00(万元)	4.00	4.00	
		项目成本控制率(新城污水管道、安亭)	≤1500.00(万元)	1500.00(万元)	4.00	4.00	
		项目成本控制率(马东)	≤20.00(万元)	0.00(万元)	4.00	3.00	此项目年初被否定
		项目成本控制率(S6)	≤300.00(万元)	0.00(万元)	4.00	3.00	此项目年初被否定
产出 指标	数量 指标	敷设管道长度(浏翔公路)	=7.00(公里)	7.00(公里)	4.00	4.00	
		敷设污水管(新潭线)	=508.00(米)	508.00(米)	4.00	4.00	
		完成审批步骤(初设批复+招标+施工许可)(新城污水管道、安亭)	=3.00(个)	3.00(个)	4.00	4.00	
		完成审批步骤(勘察设计招标+初设批复+施工招标+施工许可)(马东)	=4.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	
		完成审批步骤(项建书+工可+初设	=5.00(个)	5.00(个)	4.00	4.00	

		+招标+施工许可）（S6)					
	质量 指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		资料报送合格率（新城污水管道、安亭、马东、S6）	=100.00(%)	85.00(%)	3.00	2.00	安亭进厂管、马东项目年初被否定
	时效 指标	竣工验收及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		施工完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
批复获得及时性（新城污水管道、安亭、马东、S6）		及时	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	安亭进厂管、马东项目年初被否定	
效益 指标	社会效益指标	区域污水收集处理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	区域水体环境污染情况	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	区域人居环境	优化	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		第三方评估和检测经费						
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区给排水管理所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	421.02	425.43	425.43	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	421.02	425.43	425.43	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《上海市水务局印发<关于开展排水系统“厂、站、网”一体化运行监管平台建设的实施意见>的通知》（沪水务【2020】192号）要求，我局已建立嘉定区“厂、站、网”一体化运行监管平台，为确保平台稳定运行，2024年拟实施排水公共测量项目，进一步补充完善排水管网和排水接入用户信息等基础数据。为了考核结果更加真实、有效，进行对全区管道养护质量的考核结果进行第三方监测。对每月区属考核的结果随机抽查，估算区属管道每月第三方抽查约10条道路；对每月各街镇考核的结果随机抽查，估算各街镇管道每月第三方抽查约3个街镇，共3条道路。每月一共13条道路，全年一共143条。				供水水质检测项目，2024年委托第三方机构完成嘉定区内所有供水企业（包括原水厂、四座制水厂、五座镇级供水企业）的原水、出厂水、管网水、二次供水的水质定期检测工作。 排水水质检测项目，2024年委托第三方机构完成嘉定区排水户（重点排水户、一般排水户）的排水水质检测工作，以及应急检测工作。 排水许可核查项目，2024年委托第三方机构针对本区办理排水许可证手续的排水户，进行现场排水情况的核查，针对需要开展应急核查的排水户进行现场核查。 排水养护第三方监测项目，2024年委托第三方机构针对本区管道养护质量进行第三方监测，全年共完成150条道路上的管道监测，并出具了22期真实、准确的报告，提高了区属排水管道养护水平。 排水公共测量项目，2024年委托第三方机构针对本区进行排水公共测量，完成了嘉定区内170公里雨污水管道及其附属设施现场勘测，并录入智慧排水系统gis模块。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制（测量）		≤150.00(万元)	92.79(万元)	2.00	2.00	
		项目成本控制率（排水）		≤200.00(万元)	165.55(万元)	2.00	2.00	
		项目成本控制率（核查）		≤120.00(万元)	89.48(万元)	2.00	2.00	
		检测服务全年采购总价（第三方）		≤19.50(万元)	15.58(万元)	2.00	2.00	

产出指标	数量指标	排水管道测量长度（测量）	≥100.00(km)	170.00(km)	2.00	2.00	年初预算时绩效申报指标填写错误。
		排水户接入数（测量）	≥2000.00(户)	0.00(户)	2.00	0.00	
		购买第三方专业检测机构数量（供水）	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		管网水 7 项检测频率（供水）	=1.00(月/次)	1.00(月/次)	2.00	2.00	
		常规 43 项检测频率（供水）	=1.00(季/次)	1.00(季/次)	2.00	2.00	
		非常规 54 项检测频率（供水）	=1.00(年/次)	1.00(年/次)	2.00	2.00	
		检测排水户数（排水）	>1182.00(户)	1202.00(户)	2.00	2.00	
		核查排水户数（核查）	≥300.00(户)	300.00(户)	2.00	2.00	
		完成检测报告数量（第三方）	=22.00(篇)	22.00(篇)	2.00	2.00	
		委托第三方监测公司个数（第三方）	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		检测道路数量（第三方）	>143.00(条)	150.00(条)	2.00	2.00	
	质量指标	市级考核任务达标（测量）	合格	达成指标	2.00	2.00	
		检测合格率（供水）	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		检测规范性（排水）	规范	达成指标	2.00	2.00	
		核查规范性（核查）	规范	达成指标	2.00	2.00	
		检测报告规范性（第三方）	符合行业标准	达成指标	2.00	2.00	
		检测报告内容和质量（第三方）	信息准确、内容完整	达成指标	2.00	2.00	
	时效指标	项目完成及时性（测量）	及时	达成指标	2.00	2.00	
		检测及时性（供水）	及时	达成指标	2.00	2.00	
		检测及时性（排水）	及时	达成指标	2.00	2.00	
		核查及时性（核查）	及时	达成指标	1.00	1.00	
		检测工作完成时间（第三方）	通常 15 天内完成	达成指标	1.00	1.00	
效益指标	经济效益指标	检测排水户数量（排水）	>1182.00(户)	1202.00(户)	2.00	2.00	
		核查排水户数量（核查）	≥300.00(户)	300.00(户)	2.00	2.00	
	社会效益指标	项目成本控制（测量）	提高	达成指标	2.00	2.00	
		确保本区供水水质达标（供水）	达标	达成指标	2.00	2.00	
		排水户排水水质合格率（排水）	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		排水许可监管力度（核查）	加强	达成指标	2.00	2.00	
		排水管道养护管理考评体系（第三方）	完善	达成指标	2.00	2.00	
		区属排水管道维护水平（第三方）	提高	达成指标	2.00	2.00	
		养护工作规范性（第三方）	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		城市防汛排水安全（第三方）	保障	达成指标	2.00	2.00	
		生态	区域供水水质环境情况（供水）	达标	达成指标	2.00	2.00

	效益 指标	排水与污水处理设施运行情况（排水）	安全	达成指标	2.00	2.00	
		排水许可核查合格率（核查）	提高	达成指标	1.00	1.00	
		通沟污泥污染（第三方）	降低	达成指标	1.00	1.00	
	可持 续影 响指 标	城市防汛和排水安全（测量）	保障	达成指标	1.00	1.00	
		区域人居环境（供水）	优化	达成指标	1.00	1.00	
		水环境（排水、核查）	改善	达成指标	1.00	1.00	
		成果应用机制健全性（第三方）	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥80.00(%)	75.00(%)	5.00	3.00	偏差原因：核查未及时通知排水户，改进措施：提前制定核查计划，提高时效性；第三方监测外业作业时会影响部分道路交通，今后需提前告知，保障交通顺畅。
		供水企业满意度（供水）	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		居民满意度（供水）	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费							
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区给排水管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	9.80		10.00	98.00	9.80
		其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	9.80		-	98.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保该项目顺利实施, 加强安全作业监管, 严格操作流程, 规范作业人员装备, 消除安全隐患。				有毒有害有限空间安全作业抽查项目, 区给排水管理所委派第三方对有毒有害有限空间作业开展现场安全抽查。2024 年共完成 10 次现场抽查, 未发生现场作业事故。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制		≤10.00(万元)	9.80(万元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	购买第三方作业数量		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	安全隐患发生率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		第三方成果报告合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	现场抽查及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	消除安全隐患		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生产作业安全系数		提高	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	安全生产意识		提高	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	公众满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	现场抽查时对交通产生一定影响, 后续检查中进一步加强交通	

	度指 标						管理
总分					100.00	97.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			其他城维类						
主管部门			上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区给排水管理所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额:	18.00	17.80	17.80	10.00	100.00	10.00
			其中: 当年财政拨款	18.00	17.80	17.80	-	100.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成嘉定区排水行业数据库数据更新入库和校核维护项目 建设工作, 并及时处置对市级部门考核发现的数据问题, 确保完成 2024 年度市级基础数据维护考核任务。				① 数据复核录入: 完成对全区 2107.37 公里管线情况复核, 完成 92.5 公里管线新增。 ② 数据入库: 按市排水事务管理中心要求进行标准化处理, 每月 10 日上报提市排水事务管理中心实施库。 ③ 属性问题整改: 根据市排水管理事务中心季度抽查专题完成 1998 处属性、图形问题出图, 其中井深异常 65 处、倒坡 743 处、大管流小管 512 处、主管管径或长度异常 678 处, 后续待甲方反馈测量资料安排相关整改。 ④ 排水户信息处理: 依据上海市排水行业数据库的数据入库标准, 完成 150 户排水户录入工作。 ⑤ 接户井录入: 根据排水许可, 共完成 314 座接户井信息录入。 ⑥ 数据更新报表: 完成按时提供每月完成的属性问题整改、接户井上报市排水管理事务中心。 ⑦ 数据上报、更新: 完成每月配合甲方提供最新管网数据至市排水管理事务中心。 ⑧ 配合市排水事务管理中心的考核工作: 成配合市排水管理实务中心工作要求, 提供统计表格, 数据信息等技术支持服务。				
一级 指标	二级 指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制			≤18.00(万元)	17.80(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	维护系统数量			=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		购买第三方专业单位数			=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	市级考核任务达标			合格	达成指标	10.00	10.00	

	时效指标	数据维护及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	排水设施养护工作质量	提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	2024 年项目开展侧重于现有数据维护，及问题数据复核整改，对养护质量提升有限。加强加大工作量，提高养护质量。
	可持续影响指标	城市防汛和排水安全	保障	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		车辆更新							
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)			实施单位		上海市嘉定区给排水管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	16.40	16.40	15.63		10.00	95.30	9.53
		其中: 当年财政拨款	16.40	16.40	15.63		-	95.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成车辆更新采购				于 11 月份完成公务车更新购置, 新车价值 14.28 万元, 购置税和上牌费 1.35 万元, 总计 15.63 万元。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制率		≤16.40(万元)	15.63(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	新采购的车辆数量		=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量 指标	购置车辆质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	采购及时性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	车辆维护费用减少率		≥3.00(%)	3.00(%)	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	确保车辆正常运转情况		≥99.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.53		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城维工程类					
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区给排水管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	4,338.08	4,427.72	4,396.04	10.00	99.28	9.93
	其中: 当年财政拨款	4,338.08	4,427.72	4,396.04	-	99.28	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	污水管道开挖翻排长度 1225.5 米，整体修复长度 3018.5 米，点状修复 93 处，压密注浆 169 处，同步实施道路绿化修复，管道临时排水及管线保护等。主要对 29 条道路上的污水管道和 9 条道路上雨水管道存在的结构性缺陷进行修复，主要有污水管道开挖翻排修复 394 米、非开挖整体修复 4431 米、非开挖点状修复 318 处、压密注浆 298 处；雨水管道开挖翻排修复 507 米、非开挖整体修复 692 米、非开挖点状修复 154 处、压密注浆 176 处及相应的雨污水检查井的修复。针对结构性损坏较为严重的胜竹路、百安公路、塔城东路、米泉南路等 4 条污水管道及云屏路等 1 条雨水管道进行修复改造。管道修复采用非开挖修复为主，开挖翻排为辅的方案。工程内容主要有：开挖翻排长度 233 米，整体修复长度 3676 米，点状修复 41 处、压密注浆 6727 立方米等。			2023 年度嘉定区排水管道修复改造工程已完成竣工验收，正在审价；2024 年度嘉定区排水管道修复改造工程已完工；嘉定区排水管道隐患整治工程已完成审价审计；宝翔路（陈翔路-蕴藻浜大桥）排水管道大修工程已完成审价审计；胜辛路（宝安公路路口段）污水管道抢修工程正在审价；嘉罗公路（东大街-环城路）污水管道抢修工程正在审价；曹安公路、曲江路口污水管抢修工程已完成审价审计；博园路（安研路-嘉松北路）积水点改造工程、嘉定区宝钱公路（汇贤路口）污水管道抢修工程、金园一路（鹤望路-金沙江西路）积水改造工程、嘉定区博乐路污水泵站出水压力管抢修工程均已竣工验收。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制率（2023 修复、2024 修复）	≤500.00(万元)	2290.00(万元)	4.00	3.00	2024 年修复改造项目年中预算调整，为 790 万中央财政资金
		项目成本控制率（隐患）	≤1816.00(万元)	1800.03(万元)	4.00	4.00	
		项目成本控制率（抢修）	≤188.47(万元)	181.70(万元)	4.00	4.00	
		项目成本控制率（宝翔路）	≤13.29(万元)	13.29(万元)	4.00	4.00	
		项目成本控制率（金园一路、博园路）	≤20.00(万元)	234.06(万元)	4.00	3.00	金园一路积水点项目年中调增预算为 76 万元；博园路积水点项

							目年中调增预算为167万元。
产出指标	数量指标	修复改造管道长度（2023 修复）	=4244.00(米)	4244.00(米)	4.00	4.00	
		完成步骤(竣工结算+审价+审计） （隐患）	=3.00(个)	3.00(个)	4.00	4.00	
		修复改造雨污水管道数量（2024 修复）	=5.00(条)	5.00(条)	4.00	4.00	
		新建管道长度（抢修）	=64.00(米)	64.00(米)	4.00	4.00	
		新建管道长度（宝翔路）	=64.00(米)	64.00(米)	2.00	2.00	
		消除积水点数量（金园一路、博园路）	=1.00(处)	1.00(处)	2.00	2.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		资料报送合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	竣工验收及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		审价审计及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		设施投入使用及时性（金园一路、博园路）	及时	达成指标	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	区域污水收集处理率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
区域雨水收集处理率（金园一路、博园路）			=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
生态效益指标		区域水体环境污染情况	改善	达成指标	6.00	6.00	
		区域道路积水情况（金园一路、博园路）	改善	达成指标	6.00	6.00	
可持续影响指标		区域人居环境	优化	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.93	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城维养护类					
主管部门		上海市嘉定区水务局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区给排水管理所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	364.40	357.81	357.81	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	364.40	357.81	357.81	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年新增项目, 预算 200 万元: 一是对其中 35 座泵站进行病险排查, 包括: 泵站建构筑物、池体设备、仪表等腐蚀损坏程度、进出水总管功能性、结构性缺陷 CCTV 检测, 出具检测评估报告, 为后续整治提供技术数据、方案, 预算费用约 30 万元; 二是根据检测评估报告, 按照轻重缓急, 视预算安排情况, 开展泵站设施设备修复改造, 确保泵站安全稳定运行, 2024 年拟安排整治费用 170 万元。根据沪水务〔2020〕165 号《上海市水务局关于印发 2020 年上海市排水运维管理重点工作的通知》, 各区每年完成雨水口改造量不少于总设施量的 10%。 本预算为 2024 年新增项目, 拟对区属 1000 个雨水口实施新型雨水口改造, 按 0.3 万元/个计算, 预算金额为 300 万元。区属窨井防坠板因道路维修等种种原因, 造成原已安装的 窨井防坠板损坏、丢失, 在特殊天气容易造成安全隐患, 计划对区属窨井查漏补缺 500 套, 保证路面交通安全			新型雨水口设施购置项目: 此项目完成 310 座新型雨水口安装, 加强区域收水能力。 区属排水泵站病险排查及整治项目: 此项目完成 35 座污水泵站排查并形成成果报告; 完成 1 座污水泵站病险整治, 恢复泵站输送能力。 区属窨井防坠设施安装项目: 区属窨井防坠板因道路维修等种种原因, 造成原已安装的窨井防坠板损坏、丢失, 在特殊天气容易造成安全隐患, 已完成对区属窨井查漏补缺 400 套, 保证路面交通安全。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本控制率(防坠板)	≤18.00(万元)	14.40(万元)	6.00	6.00	
		项目成本控制(泵站)	≤200.00(万元)	98.45(万元)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	泵站数量(泵站)	≥35.00(个)	35.00(个)	6.00	6.00	
		雨水口改造数量(雨水口)	≥1000.00(个)	310.00(个)	6.00	4.00	财政批复预算资金压减, 完成数量有限
		安装 500 套(防坠板)	=500.00(套)	400.00(套)	6.00	4.00	财政批复预算资金压减, 完成数量有限
	质量 指标	工程验收合格率(泵站、雨水口)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

		质量达标率(防坠板)	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	竣工及时性（泵站、雨水口）	按时	达成指标	5.00	5.00	
		设施投入使用及时性(防坠板)	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	城市防汛和排水安全（泵站）	改善	达成指标	8.00	8.00	
		道路积水情况（雨水口）	改善	达成指标	8.00	8.00	
		居民出行安全性(防坠板)	提高	达成指标	7.00	7.00	
		安全责任事故发生数(防坠板)	=0.00(个)	0.00(个)	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥85.00(%)	83.00(%)	10.00	8.00	施工过程中泵站无法进行正常输送，影响小部分区域排水。尽量在旱天施工，确保排水通畅。
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					