财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：208 阶梯教室升级改造

项目单位：中共上海市嘉定区委党校

主管部门：中共上海市嘉定区委党校(汇总)

2019 年 07 月

目录

一、项目概述.....3

（一）项目概况.....3
（二）立项依据.....3
（三）项目设立的必要性.....3
（四）保障项目实施的制度、措施.....4
（五）项目实施计划.....4
（六）项目总目标.....4
（七）年度绩效目标.....5
（八）需要说明的其他问题.....5

二、资金安排及使用情况.....5

（一）资金安排情况.....5
（二）资金使用情况.....5

三、评价结果及分析.....6

（一）完成正常的指标.....6
（二）可能存在问题的指标.....6
（三）原因解释.....6

四、改进建议.....6

（一）制度层面.....6
（二）操作层面.....7
（三）对绩效目标调整的建议.....7
（四）其它.....8

一、项目概述

（一）项目概况

重建嘉定党校208阶梯教室电化教学系统，包括音视频信号管理系统、扩声系统、多媒体显示系统等，增设音视频共享系统、专业级功放系统、专业级高清播放系统、现场直播支持系统。

（二）立项依据

1、《中国共产党党校工作条例》；

2、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》；

3、《2010-2020年干部教育培训改革纲要》；

4、《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》；

5、《上海市嘉定区国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》。

（三）项目设立的必要性

中共嘉定区委党校、嘉定区行政学院是嘉定区党员干部和国家公务员教育培训的主渠道，是开展党的理论研究和理论宣传的主阵地，是区委区政府决策咨询的重要部门。校院年均培训人次在1万人以上，为嘉定的干部队伍

建设作出了重要贡献。校院的信息化设施是教育培训、科研咨询、管理服务的重要支撑，中央、市委、区委对党校的信息化建设均有明确的要求。

嘉定党校综合办公大楼于2004年7月建成投入使用，208阶梯教室及其信息化设施和电教设备同期建成，已经运行了 13 年，整体上属于严重超期使用，系统设备老化严重，可靠性严重下降；同时仅配置了基本的扩音和投影设施，已经完全无法满足现有的教学需要，急需升级改造。

（四）保障项目实施的制度、措施

项目实施全过程中由专人负责配合施工单位做好本项目，达到设计需求，施工过程严格按照建设方案进行，并且配备专业监理确保项目质量和技术要求。

（五）项目实施计划

2018年7月-8月

（六）项目总目标

1、满足全区各类党员干部教育培训的多媒体教学需求;

2、满足举办全区各类会议和研讨会的多样化需求。

（七）年度绩效目标

1、具备调音、扩音、投影、音视频播放、录音录像、智能集中控制;

2、与党校 209 多功能厅音视频共享;

3、配备专业级功放系统、专业级高清播放系统、现场直播支持系统。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排及使用情况

（一）资金安排情况

（二）资金使用情况

资金使用情况	预算金额	占预算总金额比	实际支出	执行率
合计	65.28	100	51.47	78.84%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：208 阶梯教室升级改造项目绩效自评价结果为:总得分 90.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金实际使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务制度健全性；项目监理规范性；供应商考核机制健全性；供应商资质完备性；工程一次性验收合格率；参训学员满意度；固定资产管理制度健全性；设备维修养护机制健全性;

（二）可能存在问题的指标

（三）原因解释

四、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无